

Załącznik Nr 13

Realizacja przedsięwzięć Gminy Rymań na lata 2020-2022 do 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja do 31.12.2020 r.	opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2020 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 407 046,00	4 354 454,00	3 163 342,80	
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	292 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 792 646,00	4 047 254,00	2 870 842,80	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				6 573 413,00	1 193 630,00	661 241,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 573 413,00	1 193 630,00	661 241,43	
1.1.2.1	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	75 322,00	75 322,00	72 041,58	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
1.1.2.2	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie -	RYMAŃ	2019	2020	87 951,00	87 951,00	84 670,85	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
1.1.2.3	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) -	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 644 000,00	462 017,00	460 999,00	Podpisano umowę z wykonawcą, poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej, przetargowej, robót i materiałów budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego, przewidywany termin zakończenia inwestycji - lipiec 2021 r.
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 766 140,00	568 340,00	43 530,00	podpisano umowę o dofinansowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania, przewidywany termin zakończenia prac luty -2022, poniesione wydatki dotyczą prac przetargowych oraz przygotowawczych
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 833 633,00	3 160 824,00	2 502 101,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00	292 500,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	614 400,00	307 200,00	292 500,00	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 219 233,00	2 853 624,00	2 209 601,37	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	214 849,00	211 649,00	208 648,92	zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	353 855,00	353 855,00	352 246,24	zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r., zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	904 209,00	50 000,00	369,00	wykonano analizę ekonomiczną nakładów i korzyści dla przebudowy tej drogi

1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	121 500,00	56 100,00	56 100,00	zadanie zrealizowano w 2020 r., wydatki poniesiono na wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachowego oraz nadzór inwestorski
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	2 333 210,00	33 210,00	6 642,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką ul. Koszalińską w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	619 680,00	19 680,00	3 936,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	1 720 910,00	20 910,00	4 182,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi wojewódzkiej ul. Koszalińskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	638 450,00	18 450,00	3 690,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	618 591,00	618 591,00	612 074,55	zadanie zrealizowano w 2020 r., oddano do użytkowania w grudniu 2020 r., inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem -	Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu	2019	2020	986 339,00	961 339,00	960 359,66	zadanie zrealizowano w 2020 r.
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w Starninie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2021	160 000,00	159 840,00	1 353,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej, planowany termin zakończenia zadania 2021 r.
1.3.2.12	Budowa remizy strażackiej w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 750 000,00	350 000,00	0,00	realizacja w 2022 r.
1.3.2.13	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 747 640,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej przy Kościele w Gorawinie -	Urząd Gminy Rymań	2020	2022	550 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2022 r.