

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RYMAŃ NA LATA 2019-2021 do 30.06.2020 r.

Załącznik Nr 13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja do 30.06.2020	opis realizacji wg stanu na 30.06.2020 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 325 507,00	3 554 180,00		
1.a	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00		
1.b	- wydatki majątkowe				10 711 107,00	3 246 980,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 283 433,00	711 014,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 283 433,00	711 014,00		
1.1.2.1	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	122 696,00	18 406,00	0	Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego
1.1.2.2	Budowa siłowni plenerowej w Rzesznikowie -	RYMAŃ	2019	2020	103 937,00	15 591,00	0	Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego
1.1.2.3	Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne (Starnin) -	Urząd Gminy Rymań	2019	2021	1 669 000,00	487 017,00	4 920,00	W I półroczu 2020r podpisano umowę z wykonawcą na realizację danego zadania inwestycyjnego. Przewidywany termin zakończenia zadania określono na lipiec 2021. Zadanie dofinansowane w zakresie działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze licznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2017	2022	4 387 800,00	190 000,00	21 390,00	Podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego. Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 042 074,00	2 843 166,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				614 400,00	307 200,00		
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	614 400,00	307 200,00	140 700,00	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 427 674,00	2 535 966,00		
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinu do cmentarza -	Urząd Gminy Rymań	2016	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2020r
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2017	2020	353 855,00	353 855,00	182 206,90	Inwestycja zakończona w czerwcu 2020r. Terminy płatności faktur za wykonanie tego zadania przypadająca lipiec 2020r, stąd realizacja wydatków w 51,49%. Nawierzchnię drogi wykonano z kostki betonowej.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Lesnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań -	Urząd Gminy Rymań	2018	2021	904 209,00	50 000,00	369,00	W I półroczu wykonano analizę ekonomiczną nakładów i korzyści dla przebudowy tej drogi
1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	121 500,00	60 000,00	56 100,00	Zadanie zakończone w I półroczu 2020r. Wydatki dotyczące wymiany więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na danej nieruchomości a także pełnienie nadzoru inwestorsko- technicznego

1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2022	984 209,00	33 210,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótkiej z przebudową skrzyżowania z drogą krajową ul. Koszalińską w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	19 680,00	19 680,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	20 910,00	20 910,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Osiedlowa ze zjazdem z drogi krajowej ul. Koszalińskiej w Rymaniu -	Urząd Gminy Rymań	2019	2020	18 450,00	18 450,00	3 690,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej dla danego zadania inwestycyjnego
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz wraz z zjazdem w miejscowości Drozdowie -	Urząd Gminy Rymań	2018	2020	809 522,00	809 522,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Rymaniu na stołówkę szkolną i przedszkolną wraz z wyposażeniem -	Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu	2019	2020	915 339,00	890 339,00	396 060,86	W przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarto umowę na realizację robót budowlanych. W I półroczu 2020r na inwestycję wydatkowano kwotę 396 060,86 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie wykonania około 50% robót budowlanych i montażowych zawartych w umowie.