

	<b>WYTYCZNE DO PLANU BIOZ</b>
<b>INWESTYCJA</b>	<i>Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową instalacji c.o. w zakresie kotłowni na paliwo stałe Dz. nr 164/9 obręb Rymań Dębica</i>
<b>INWESTOR</b>	<b>Gmina Rymań ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań</b>
<b>DATA</b>	Koszalin, maj 2008 r.
<b>AUTOR</b>	mgr inż. arch. Wojciech Tomczak upr. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń 24/ZPOIA/2006, nr. ewid. ZP-0515

# WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

## 1 STREFY NIEBEZPIECZNE.

Nie dotyczy

## 2 ROBOTY ZIEMNE.

Nie dotyczy

## 3 ROBOTY MUROWE I TYNKOWE.

Roboty murowe i tynkowe powinny być wykonywane wyłącznie z rusztowań pomocniczych lub stałych pomostów. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przestawnych. Nie należy prowadzić robót na ścianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracowników niżej pracujących przed spadającymi materiałami lub narzędziami. Stanowiska robocze powinny być utrzymywane w czystości, a z pomostów powinna być niezwłocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

Materiał na stanowisku roboczym powinien być tak układany, aby nie nastąpiło przeciążenie pomostów roboczych i aby była zapewniona swoboda ruchów pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m i nie więcej niż 1,5 m.

Wykonywanie robót murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów przed obsuwaniem się. Szerokość stanowiska roboczego pomiędzy wznoszoną ścianą a skarpą wykopu powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Należy w zasadzie stosować rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadające wymagane dokumenty bezpieczeństwa użytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbiórce rusztowań powinni przejść odpowiednie przeszkolenie.

## 4 ROBOTY ZBROJARSKIE.

Nie dotyczy

## 5 ROBOTY CIESIELSKIE.

Nie dotyczy

## 6 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.

Nie dotyczy

## 7 OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ.

Nie dotyczy

## 8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nie dotyczy